

# 「おおいた土木未来プラン2015（改訂）」 令和5年度 取組状況

取組	単位	計画時 (H26)	令和5年度				令和6年度		取組	単位	計画時 (H26)	令和5年度				令和6年度			
			目標値 A	実績値 B	達成度	評価	目標値	到達度				目標値 A	実績値 B	達成度	評価	目標値	到達度		
<b>1. 安心な暮らしを守る強靱な県土づくり</b>									⑮	生活排水処理率	%	72.3	86.5	82.8	95.7%	概ね達成	88.2	66%	
①	浸水対策が行われた地区数	地区	—	82	84	102.4%	達成	84 (R5達成)	100%	⑯	県営住宅住戸内バリアフリー整備戸数の割合	%	31.2	35	36.5	104.3%	達成	35.0 (R3達成)	139%
②	近年の豪雨実績を反映させた治水対策着手箇所数	箇所	—	18	20	111.1%	達成	22	91%	<b>3. 発展を支える交通ネットワークの充実</b>									
③	土砂災害対策施設整備率	%	28.7	31.8	30.6	96.2%	概ね達成	32.1	56%	⑰	大分市中心部まで概ね60分で到達できる地域の割合	%	73	77	77	100.0%	達成	78	80%
④	土砂災害警戒区域指定率	%	21.3	100	100	100.0%	達成	100 (R2達成)	100%	⑱	九州の東の玄関口としての拠点化主要施設まで概ね30分で到達できる地域の割合	%	—	54	54	100.0%	達成	54 (R5達成)	100%
⑤	緊急輸送道路における橋梁耐震化率 (昭和55年より古い基準により設計されたもの)	%	86	100	100	100.0%	達成	100 (R1達成)	100%	⑲	地域高規格道路整備延長	km	67	87	87	100.0%	達成	100	61%
⑥	緊急輸送道路における橋梁耐震化率 (平成8年より古い基準により設計されたもの)	%	—	27	27.2	100.7%	達成	40	68%	⑳	小規模集落から幹線道路へのアクセスを改善した集落数	集落	—	139	131	94.2%	概ね達成	150	87%
⑦	耐震強化岸壁の整備率	施設	2	4	4	100.0%	達成	4 (R5達成)	100%	㉑	新規バースの整備延長	m	—	270	270	100.0%	達成	270 (R5達成)	100%
⑧	市町村の国土強靱化地域計画の策定数	件数	—	18	18	100.0%	達成	18 (R2達成)	100%	㉒	県内港湾の公共埠頭取扱貨物量	千ft	—	44,400	43,590	98.2%	概ね達成	45,000	97%
⑨	県管理道における法指定通学路の歩道整備率	%	73.5	79.7	80.8	101.4%	達成	80 (R4達成)	112%	※1. 達成度算定式 増加目標を設定している目標指標 (実績値) ÷ (目標値)  ※2. 到達度算定式 (R3年度実績値 - 計画時) ÷ (R6年度目標値 - 計画時)									
⑩	平成25年度までの点検で確認された、早期対策が必要な橋梁の対策率	%	30	100	100	100.0%	達成	100 (R3達成)	100%										
⑪	平成30年度までの点検で確認された、早期対策が必要な橋梁の対策率	%	—	95	95	100.0%	達成	100	95%										
<b>2. 活力と潤いのある魅力的な地域づくり</b>																			
⑫	対策を講じる主要渋滞箇所数	箇所	—	28	29	103.6%	達成	30	97%										
⑬	1人当たりの都市公園面積	m <sup>2</sup> /人	13.1	13.6	13.9	102.2%	達成	13.6 (R3達成)	160%										
⑭	都市内の街路整備延長	km	502	508	509	100.2%	達成	510	88%										

## 全体総括表

達成度	評価	項目数
100%以上	達成	18
90%以上100%未満	概ね達成	4
80%以上90%未満	達成不十分	0
80%未満	著しく不十分	0
計		22