

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	13 地域における総合的な生活空間の安全を確保するみちづくり (防災・安全)									
計画の期間	平成25年度～平成29年度 (5年間)			交付対象	大分県 大分市 別府市 佐伯市 津久見市 杵築市 宇佐市 姫島村 日出町					
計画の目標	大分県内全域にわたり、小学校等の通学路を中心とした歩道整備、無電柱化、その他交通安全施設整備等を実施し、生活空間の安全を確保する道路環境を整備する。									
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> ・交通死傷事故発生件数の抑制 (件数) ・県管理道における法指定通学路の歩道整備 (割合) 									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値 (H25)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)				
交通死傷事故発生件数の抑制 件数: H25当初=H20年～H24年 (平均) H27末=H23年～H27年 (平均) H29末=H25年～H29年 (平均)				6,439件	6,000件	5,700件				
県管理道における法指定通学路の歩道整備 歩道整備済延長の割合 (%) = 歩道整備済延長 (km) / 法指定通学路総延長 (km)				68%	72%	75%				
全体事業費	合計 (A+B+C)	38,699 百万円	A	38,699 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大分県において評価を実施	事業完了後 公表の方法 大分県ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 地方道路整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業主体	道路種別	省略工種	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
13-A1	道路	一般	大分県	直接				(一) 大分港線・中島工区	自転車道 (L=0.7km)	大分市						60	
13-A2	道路	一般	大分県	直接				(一) 別府湯布院線・川上工区	歩道 (L=0.5km)	由布市						500	
13-A4	道路	一般	大分県	直接				(一) 川添志村線・種具工区	歩道 (L=2.0km)	大分市						100	
13-A5	道路	一般	大分県	直接				(国) 国道217号・鶴望工区	自歩道 (L=0.16km)	佐伯市						100	
13-A8	道路	一般	大分県	直接				(国) 国道212号・臼木工区	歩道 (L=0.64km)	中津市						292	
13-A9	道路	一般	大分県	直接				(一) 朝田日田線・銭花工区	歩道 (L=0.8km)	日田市						510	
13-A10	道路	一般	大分県	直接				(国) 国道197号・荷揚工区	バリアフリー 1箇所	大分市						150	
13-A11	道路	一般	大分県	直接				(国) 国道213号・西真玉工区	歩道 (L=0.95km)	豊後高田市						30	
13-A12	道路	一般	大分県	直接				(主) 佐伯津久見線・床木工区	歩道 (L=1.6km)	佐伯市						50	
13-A13	道路	一般	大分県	直接				(主) 中津高田線・長洲工区	歩道 (L=0.34km)	宇佐市						30	
13-A14	道路	一般	大分県	直接				(国) 国道386号・友田工区	歩道 (L=0.2km)	日田市						40	
13-A15	道路	一般	大分県	直接				(主) 中津高田線・島田本町工区	電線共同溝 (L=0.4km)	中津市						40	
13-A16	道路	一般	大分県	直接				(一) 和気佐野線・下乙女～下高工区	交差点改良 (L=0.5km)	宇佐市						140	
13-A17	道路	一般	大分県	直接				(主) 豊後高田安岐線外・豊後高田工区	防護柵 (L=1.0km) ほか	豊後高田市						200	
13-A18	道路	一般	大分県	直接				(国) 国道213号外・国東工区	防護柵 (L=1.0km) ほか	国東市						200	
13-A19	道路	一般	大分県	直接				(一) 別府山香線外・別府工区	道路標識 (N=20基) ほか	別府市・杵築市・日出町						300	
13-A20	道路	一般	大分県	直接				(国) 国道197号外・大分由布工区	防護柵 (L=1.0km) ほか	大分市・由布市						300	
13-A21	道路	一般	大分県	直接				(国) 国道217号外・臼杵津久見工区	防護柵 (L=2.5km) ほか	臼杵市・津久見市						200	
13-A22	道路	一般	大分県	直接				(国) 国道388号外・佐伯工区	道路標識 (N=25基) ほか	佐伯市						300	
13-A23	道路	一般	大分県	直接				(主) 大分大野線外・豊後大野工区	防護柵 (L=3.5km) ほか	豊後大野市						200	
13-A24	道路	一般	大分県	直接				(国) 国道442号・久住工区	道路情報板 (N=2箇所)	竹田市						50	
13-A25	道路	一般	大分県	直接				(主) 竹田五ヶ瀬線外・竹田工区	防護柵 (L=1.0km) ほか	竹田市						200	
13-A26	道路	一般	大分県	直接				(国) 国道387号外・玖珠九重工区	区画線 (L=26.0km) ほか	玖珠町・九重町						200	
13-A27	道路	一般	大分県	直接				(国) 国道212号・三和工区	道路情報板 (N=2箇所)	日田市						50	
13-A28	道路	一般	大分県	直接				(主) 日田鹿本線外・日田工区	防護柵 (L=1.0km) ほか	日田市						300	
13-A29	道路	一般	大分県	直接				(主) 中津高田線外・中津工区	防護柵 (L=1.0km) ほか	中津市						300	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・各事業で実施した安全対策により、法指定通学路の整備率向上が図られ、事故発件数の抑制にも繋がった。歩行者等への生活空間の安全を確保することができた。		
II 定量的指標の達成状況	指標	最終目標値	最終実績値	目標と実績値に差が出た要因
	交通死傷事故発件数の抑制	5,700件	4,131件	効果的・効率的な事業展開により、目標値を上回ることができた。
	県管理道における法指定通学路の歩道整備	75%	76%	効果的・効率的な事業展開により、目標値を上回ることができた。
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				

3. 特記事項 (今後の方針等)

計画期間内に完了しなかった事業については引き続き事業実施し、着実な執行による早期の効果発現を目指す。

計画の名称	13 地域における総合的な生活空間の安全を確保するみちづくり (防災・安全)		
計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)	交付対象	大分県、大分市、別府市、佐伯市、津久見市、杵築市、宇佐市、姫島村、日出町

