

施策名：まちの魅力を高める交通ネットワークの構築

事業名	担当課・室名	ページ
道路改良事業	道路保全課	1 / 1
街路事業	都市・まちづくり推進課	1 / 1

主要な施策の成果（事務事業評価）令和2年度実績【施策コード：Ⅲ-4-(3)】

No.	事業名・事業概要・予算額	主 な 事 業 内 容	事 業 の 成 果 ・ 今 後 の 方 針																																																																																								
1	道路改良事業 (~) 道路保全課 生活の安全・安心を高めるため、集落から病院へのアクセスの改善や、通学・買い物時の利便性の向上等につながる道路を整備する。	①(単)道路改良事業：主要地方道日之影字目線、一般県道岩戸五馬日田線、一般県道小狭間大分線ほか 全93箇所 ②(単)橋梁整備事業：一般県道平原耶馬溪線大砲橋ほか 全2橋	主要地方道緒方高千穂線(米山工区)や一般県道戸畑日田線(馬原3工区)等の供用開始により、安全性・快適性の向上が図られるなど、県内の道路整備は着実に進んでいる。今後とも、地域の実情に応じた効率的な道路整備を進める。 (翌年度繰越額 1,805,817千円)																																																																																								
	令和2年3月31日現在道路状況																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">道路種別</th> <th rowspan="2">実延長(km)</th> <th colspan="2">改良</th> <th colspan="2">舗装</th> <th colspan="2">橋梁</th> <th colspan="2">トンネル</th> </tr> <tr> <th>改良済延長(km)</th> <th>改良率(%)</th> <th>舗装済延長(km)</th> <th>舗装率(%)</th> <th>箇所数</th> <th>延長(km)</th> <th>箇所数</th> <th>延長(km)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般国道</td> <td>1,034.6</td> <td>1,013.4</td> <td>98.0</td> <td>1,033.9</td> <td>99.9</td> <td>947</td> <td>49.8</td> <td>138</td> <td>42.5</td> </tr> <tr> <td>指定区間</td> <td>340.1</td> <td>340.1</td> <td>100.0</td> <td>340.1</td> <td>100.0</td> <td>352</td> <td>20.3</td> <td>35</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>指定区間外</td> <td>694.5</td> <td>673.3</td> <td>96.9</td> <td>693.9</td> <td>99.9</td> <td>595</td> <td>29.5</td> <td>103</td> <td>33.3</td> </tr> <tr> <td>県道</td> <td>2,525.6</td> <td>2,100.9</td> <td>83.2</td> <td>2,498.0</td> <td>98.9</td> <td>1,715</td> <td>50.6</td> <td>142</td> <td>32.9</td> </tr> <tr> <td>主要地方道</td> <td>986.3</td> <td>853.1</td> <td>86.5</td> <td>976.4</td> <td>99.0</td> <td>739</td> <td>24.0</td> <td>65</td> <td>16.0</td> </tr> <tr> <td>一般県道</td> <td>1,539.3</td> <td>1,247.9</td> <td>81.1</td> <td>1,521.6</td> <td>98.9</td> <td>976</td> <td>26.6</td> <td>77</td> <td>16.8</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,560.2</td> <td>3,114.3</td> <td>87.5</td> <td>3,531.9</td> <td>99.2</td> <td>2,662</td> <td>100.4</td> <td>280</td> <td>75.4</td> </tr> </tbody> </table>			道路種別	実延長(km)	改良		舗装		橋梁		トンネル		改良済延長(km)	改良率(%)	舗装済延長(km)	舗装率(%)	箇所数	延長(km)	箇所数	延長(km)	一般国道	1,034.6	1,013.4	98.0	1,033.9	99.9	947	49.8	138	42.5	指定区間	340.1	340.1	100.0	340.1	100.0	352	20.3	35	9.3	指定区間外	694.5	673.3	96.9	693.9	99.9	595	29.5	103	33.3	県道	2,525.6	2,100.9	83.2	2,498.0	98.9	1,715	50.6	142	32.9	主要地方道	986.3	853.1	86.5	976.4	99.0	739	24.0	65	16.0	一般県道	1,539.3	1,247.9	81.1	1,521.6	98.9	976	26.6	77	16.8	合計	3,560.2	3,114.3	87.5	3,531.9	99.2	2,662	100.4	280	75.4
	道路種別	実延長(km)	改良			舗装		橋梁		トンネル																																																																																	
			改良済延長(km)	改良率(%)	舗装済延長(km)	舗装率(%)	箇所数	延長(km)	箇所数	延長(km)																																																																																	
一般国道	1,034.6	1,013.4	98.0	1,033.9	99.9	947	49.8	138	42.5																																																																																		
指定区間	340.1	340.1	100.0	340.1	100.0	352	20.3	35	9.3																																																																																		
指定区間外	694.5	673.3	96.9	693.9	99.9	595	29.5	103	33.3																																																																																		
県道	2,525.6	2,100.9	83.2	2,498.0	98.9	1,715	50.6	142	32.9																																																																																		
主要地方道	986.3	853.1	86.5	976.4	99.0	739	24.0	65	16.0																																																																																		
一般県道	1,539.3	1,247.9	81.1	1,521.6	98.9	976	26.6	77	16.8																																																																																		
合計	3,560.2	3,114.3	87.5	3,531.9	99.2	2,662	100.4	280	75.4																																																																																		
区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度																																																																																								
予算	4,197,980	4,197,980	4,197,980																																																																																								
決算	2,586,317	2,392,162	—																																																																																								

No.	事業名・事業概要・予算額	主 な 事 業 内 容	事 業 の 成 果 ・ 今 後 の 方 針						
2	街路事業 (~) 都市・まちづくり推進課 市内中心部の慢性的な交通渋滞の改善や、安全な歩行空間等を確保するため、都市計画道路を計画的に整備する。	①(公)街路改良事業 都市計画道路庄の原佐野線外7線の道路改築・用地補償等を実施 ②(単)街路改良事業 都市計画道路祇園洲柳原線外7線の道路改築、調査・測量等を実施	祇園洲柳原線L=0.3kmの整備に加え、庄の原佐野線（下郡工区）や富士見通南立石線等の都市計画道路について用地買収・工事等を実施し、事業推進に努めた。今後とも、渋滞対策や自歩道の整備による歩行者等の安全確保に向け、着実に街路整備を進める。 (翌年度繰越額 1,971,934千円)						
	実施状況								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>実施状況</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大分県都市計画道路の整備延長(H24年度からの累計値)</td> <td>6.9</td> <td>7.2</td> </tr> </tbody> </table>			実施状況	令和元年度	令和2年度	大分県都市計画道路の整備延長(H24年度からの累計値)	6.9	7.2
	実施状況	令和元年度	令和2年度						
大分県都市計画道路の整備延長(H24年度からの累計値)	6.9	7.2							
区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度						
予算	2,675,969	4,749,547	2,994,513						
決算	1,274,568	2,771,020	—						