

「おおいた土木未来プラン2015(改訂)」 令和元年度 取組状況

取組	単位	計画時 (H26)	令和元年度				令和6年度	
			目標値 A	実績値 B	達成率	達成率 評価	目標値	到達度
安心な暮らしを守る強靱な県土づくり								
浸水対策が行われた地区数	地区	—	56	60	107.1%	達成	84	71%
近年の豪雨実績を反映させた治水対策着手箇所数	箇所	—	5	5	100.0%	達成	22	23%
土砂災害対策施設整備率	%	28.7	30.5	29.7	97.4%	概ね達成	32.1	29%
土砂災害警戒区域指定率	%	21.3	83.3	89.7	107.7%	達成	100	87%
緊急輸送道路における橋梁耐震化率 (昭和55年より古い基準により設計されたもの)	%	86	100	100	100.0%	達成	100	100%
緊急輸送道路における橋梁耐震化率 (平成8年より古い基準により設計されたもの)	%	—	—	—	—	—	40	—
耐震強化岸壁の整備率	施設	2	3	3	100.0%	達成	4	50%
県管理道における法指定通学路の歩道整備率	%	73.5	78.0	78.4	100.5%	達成	80	75%
市町村の国土強靱化地域計画の策定数	件数	—	4	4	100.0%	達成	18	22%
平成25年度までの点検で確認された、早期対策が必要な橋梁の対策率	%	30	100	99	99.0%	概ね達成	100	99%
平成30年度までの点検で確認された、早期対策が必要な橋梁の対策率	%	—	29	43	148.3%	達成	100	43%
活力と潤いのある魅力的な地域づくり								
対策を講じる主要渋滞箇所数	箇所	—	21	19	90.5%	概ね達成	30	63%
1人当たりの都市公園面積	m <sup>2</sup> /人	13.1	13.2	13.4	101.5%	達成	13.4	100%
都市内の街路整備延長	km	502	507	507	100.0%	達成	510	63%
生活排水処理率	%	72.3	79.7	77.7	97.5%	概ね達成	88.2	34%
県営住宅住戸内バリアフリー整備戸数の割合	%	31.2	33	34.4	104.2%	達成	35	84%
発展を支える交通ネットワークの充実								
大分市中心部まで概ね60分で到達できる地域の割合	%	73	76	76	100.0%	達成	78	60%
九州の東の玄関口としての拠点化主要施設まで概ね30分で到達できる地域の割合	0	—	52	52	100.0%	達成	54	96%
地域高規格道路整備延長	km	67	77	77	100.0%	達成	100	30%
小規模集落から幹線道路へのアクセスを改善した集落数	集落	—	90	73	81.1%	達成不十分	150	49%
新規バースの整備延長	m	—	130	130	100.0%	達成	270	48%
県内港湾の公共埠頭取扱貨物量	千ft	—	42,000	43,600	103.8%	達成	45,000	97%

※1. 達成率算定式  
 増加目標を設定している目標指標  
 (実績値) ÷ (目標値)

※2. 到達度算定式  
 (R1年度実績値 - 計画時) ÷ (R6年度目標値 - 計画時)

達成率	達成率評価	項目数
100%以上	達成	16
90%以上100%未満	概ね達成	4
80%以上90%未満	達成不十分	1
80%未満	著しく不十分	0
令和2年度より事業実施のため未評価		1
計		22